

Spentrup Vandværk

Bestyrelsesmøde tirsdag 15. oktober 2024

Placering: Asferg VVS

Dato: 15. oktober 2024

Deltagere: Aksel, Jørn, Peder og Lars. Afbud fra Jan M. og Jan K.T.

Klokkeslæt: 10.00

Punkter på dagsorden

- I. Referat fra sidste møde (Har vi husket det vi aftalte.)
- II. Projekt "Ny vandledning på Haldvej"
- III. Nødforbindelse.
- IV. Tilbud fra Kamstrup.
- V. Gamle husstandsbrønde m.m.
- VI. Div. orientering.
- VII. Evt.

Handlingspunkter	Ejere	Deadline	Status
Indkøb af nye målere	Best.	10.2024	Problemet med Kamstrups sendere er løst. Lars indhenter tilbud hos Kamstrup. Lars bestiller.
Etablering af bundfældningstank	Lars	2024	Silhorko har besigtiget området og taget prøver. Silhorko analyserer og vender tilbage med tilbud. Løsning p.t. ikke mulig.
Skift af jernledning på Haldvej	Lars	2025-26	Udskiftning er i gang oktober 2024.
Samarbejde med Verdo m.fl.	Lars	Midt 2024	Drøftelser om eventuelt fremtidigt samarbejde fortsættes med både Verdo og øvrige vandværker. Der er afholdt møde med Hvidsten og Gassum.
Beredskabsplan	Aksel/Lars	Ult. 2024	Skal ajourføres og med på møde så alle kender planen.
Vandplanudvalget	Best./Lars	Ult. 2024	Inden udgangen af 2024 skal det besluttes, om vi skal udtræde af VPU.
Nødstrømsgenerator	Peder/Lars	Ult 2024	Skal kunne aktiveres af en bredere kreds.

Referat

- 1) Ingen bemærkninger til dette.
- 2) Peder orienterede om forløbet på Haldvej indtil nu. Nr. 8 jordledning skiftes ind til bestående målerbrønd. Det samme ved nr. 16. Ved nr. 10 gammel skade på el-ledning. Muligvis fra etablering af stophane for flere år siden. Jørn A. udbedrer skaden på vandværkets regning. Ved indføringen til skolen etableres ekstra stor brønd. Skolen (læs Randers Kommune) har hos Asferg VVS bestilt ny ledning til svømmebad samt nødstop ved brud inde på skolen. Vandværket uvedkommende. Der er etableret målerbrønd ind til Farveladen (SFOen). Den øvrige del af SFOen får ny ledning ind langs den gamle jernledning, som tidligere forbandet Doktor Alle og Haldvej. Den nye $\varnothing 90$ er rensat og klar til brug. Heldigt, idet vi i dag har konstateret brud på den gamle ledning ud for nr. 18. Det betyder at stoppet på den gamle ledning flyttes fra Bindeledet ned til nr. 18 og at Bindeledet 41 og Haldvej 18 kobles på den nye ledning.
- 3) Nødforbindelse til Hvidsten. Vi arbejder videre med forslaget om en nødforbindelse til Hvidsten Vandværk. Planen går ud på at forbinde vores $\varnothing 160$, som slutter ved Industrivej, med en ny ledning helt frem til vandværket i Hvidsten. Ca. 2,12 km. Der skal kobles forbrugere på ledningen i Hvidsten (efter planen men ikke aftale med Hvidsten, Peder taler med Thomas). Prismodel:

Fordeling af udgiften ud fra antal vandmålere. Vandforbrug: Kostpris. Peder taler med Martin om overslag, så vi kan have det med til næste møde med Hvidsten. Hvidsten og Gassum er samtidig langt fremme med plan om en forbindelse mellem disse 2 værker via ledning i Mariagervej området.

- 4) Kamstrup: Lars accepterer tilbud fra Kamstrup. 1200 stk målere nyeste model med akustisk lækageovervågning. Successiv levering over ca. 3 år. Start marts 2025.
- 5) Lars orienterede om arbejdet med opfølgning og korrekt sløjfning af gamle husstandsbrønde. Det er svært at finde ud af hvor ansvaret ligger. Vil nu prøve at kontakte regionen. Spørger samtidig til evt. nye prøver fra den gamle losseplads.
- 6) Hvor kan man tænke sig, at vores kommende boring/boringer skal ligge. Kunne det være i engene ovre ved Risagergaard? Vi skal have ajourført vores beredskabsplan. Aksel sender en foreløbig revideret udgave af den gamle beredskabsplan ud. Så skal vi have rettelsersamlet og en gennemgang af planen på et møde. Et væsentligt punkt: Der skal være flere bestyrelsesmedlemmer, som kan starte vores nødstrømsanlæg. Enten via instruktion

eller ved ombygning, så det er enkelt at starte.

- 7) Det skal stå på forsiden af vores hjemmeside, at der er døgnvagt ved brud på ledningsnettet. Asferg VVS skal kontaktes.